

MONITORAGGIO SUOLO E SOTTOSUOLO INCLINOMETRI GALLERIA NATURALE SERRAVALLE

INCLINOMETRO	MONITORAGGIO SETTIMANALE/MENSILE 2017																																																				
	MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE																
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
SSI-SP01																																																					
SSI-SP02																																																					
SSI-SP03																																																					
SSI-SP04																																																					
SSI-SP05																																																					
SSI-SP06																																																					
SSI-SP07																																																					
SSI-SP08																																																					
SSI-SP09																																																					
SSI-SP10																																																					
SSI-SP11																																																					
SSI-SP12																																																					
SSI-SP15																																																					
		INSTALLAZIONE				INC_MES_APR17					INC_MES_MAG17				INC_SET_1-GIU17	INC_SET_2-GIU17	INC_SET_3-GIU17	INC_SET_3-GIU17	INC_MES_GIU17	INC_SET_1-LUG17	INC_SET_2-LUG17	INC_SET_3-LUG17	INC_SET_4-LUG17	INC_SET_1-AGO17																													

■ *installazione e prima lettura* ■ *lettura settimanale*
■ *lettura mensile* ■ *lettura in fase di esecuzione*

Si prevede il monitoraggio settimanale degli inclinometri 1-3-4-6-7-8 per quanto riguarda l'imbocco galleria lato Pistoia, 9-10-11-12 per quanto riguarda l'imbocco lato Montecatini. I due gruppi comprendono inclinometri posti anche a distanza superiore a 100 m dall'attuale posizione di avanzamento della perforazione, ma ricadono comunque in versanti coinvolti dalle lavorazioni.

Nelle prossime letture si terrà conto delle prescrizioni del piano di monitoraggio dove si prevede la lettura degli inclinometri posti nell'intorno di 5 diametri dal fronte di avanzamento della galleria.